



Consip S.p.A.

Intervento di ripristino del funzionamento del gruppo di continuità

CAPITOLATO TECNICO

Intervento di ripristino del funzionamento del gruppo di continuità



Consip S.p.A.

Intervento di ripristino del funzionamento del gruppo di continuità

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	OGGETTO DEL SERVIZIO	3
3	Consegna.....	3
4	VERIFICA DI CONFORMITA'	4



1 PREMESSA

Sogei, al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei propri impianti nel breve periodo per far fronte ad eventi imprevisti, ha la necessità di provvedere direttamente al ripristino del corretto funzionamento di un gruppo di continuità elettrica.

1.1 DEFINIZIONI

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **CONSIP:** la società che, in qualità di stazione appaltante della presente fornitura, affida il servizio oggetto del presente Capitolato;
- **SOGEI:** la Società Generale di Informatica S.p.A., beneficiaria del Servizio;
- **Capitolato tecnico:** il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare il servizio;

2 OGGETTO DELLA FORNITURA

L'intervento prevede il ripristino del corretto funzionamento del gruppo di continuità a servizio della rete elettrica secondaria che alimenta il CED di Sogei.

MATRICOLA	MARCA	MODELLO
1004CORE017	VERTIV	CORE

L'intervento, da effettuarsi on site e prevede la sostituzione di tutti i componenti non funzionanti, come da elenco di seguito riportato:

Q.TA	Descrizione Ricambi
1	MODULI BOOST COD. 730-JV10052-T
1	MODULI RADDR. COD. 730-JV10050-T
1	MODULI INVERTER COD. 730-JV10049-T
6	FUSE 500A COD. 00B46117PC500
2	FUSE 800A COD. 00B46117PE800
1	INTERFACCIA RADDR. COD. 15B10937G1
1	INTERFACCIA INVERTER COD. 15B10934G1
1	SMPS COD. 15B10952G2

3 CONSEGNA E POSA IN OPERA

La fornitura deve intendersi comprensiva della consegna dei materiali e della relativa posa in opera. I tempi di effettuazione delle attività saranno concordati da Sogei e il referente del fornitore all'atto della stipula del contratto.

Capitolato tecnico



Consip S.p.A.

Intervento di ripristino del funzionamento del gruppo di continuità

Si specifica che le attività di cui al presente capitolato avverranno previa conferma del referente Sogei, il quale provvederà alle abilitazioni per gli accessi nel sito.

4 VERIFICA DI CONFORMITA'

A conclusione dell'intervento saranno effettuate le opportune verifiche che attestino il corretto funzionamento del gruppo di continuità, come disciplinato dal presente capitolato.

A seguito di tali operazioni verrà redatto apposito "Verbale di verifica di conformità". Il "Verbale di verifica di conformità" dovrà essere reso in forma scritta e sottoscritto dalle parti contraenti per approvazione e accettazione. Tale verbale dovrà essere allegato alla fattura al fine del pagamento dei corrispettivi alla Società.